



ORDEM DE MANUTENÇÃO

202500213453

ORDEM VERMELHA - CONSULTAR ART

TAG: CN09-ST1

DESCRIÇÃO: AE1.4_SUBST. PARAF. SUST. ACESSO. MAST F

INFORMAÇÕES DE ART PTS

Nº da ART de planejamento:

179905, 75663, 140510, 179908, 75070, 75101, 75107

Nº do(s) PRO(s):

() Atividade Prioritária

Riscos da PTS:

() NÃO NECESSITA PTS

() PTS DEVE SER REALIZADA APENAS EM CAMPO

(X) RAC1 - TRABALHO EM ALTURA (ANEXO 1 OU CRM)

(X) RAC4 - BLOQUEIO, IDENTIFICAÇÃO E ZERO ENERGIA (ANEXO 4)

(X) RAC5 - IÇAMENTO DE CARGA (ANEXO 5 OU CRM)

() RAC6 - ESPAÇO CONFINADO (ANEXO 6)

() RAC8 - TRABALHO EM TALUDES (ANEXO 8A OU CRM)

() RAC8 - ESCAVAÇÃO (ANEXO 8B OU CRM)

() RAC10 - TRABALHO EM ELETRICIDADE (ANEXO 10 OU CRM)

(X) RAC12 - TRABALHO A QUENTE (ANEXO 12 OU CRM)

() RAC13 - ABERTURA DE LINHAS E EQUIPAMENTOS (ANEXO 13 OU CRM)

() HIDROJATEAMENTO (ANEXO 17 OU CRM)

Observação:

INFORMAÇÕES GERAIS DA ORDEM

Manutenção Condicional

Liberado para execução

Status de Sistema: LIB CNPA CAPC CCOP DMNV IMPA MOME SKKP

Tipo de atividade: Troca (RPL)

Data programada início: 08/01/2025

CT Responsável: Líder de Terceiros / Vendor Leader

Status de Usuário: EXEC ATCR OMVE REPR VPTS

Condição de operação: Parada Desenergizada

Data programada fim: 04/10/2026

Desc CT Resp.: TURMA MANUT ENGENHARIA ELETROMECHANICA

INFORMAÇÕES DO EQUIPAMENTO

Ativo Crítico: (X)Sim ()Não

Prioridade A

Descrição (Planta): Ponta da Madeira:PRT:1001 (1068)

Local Inst.: POMA-PPR-EMB-CARNV-CN09-ST1

Local Inst. Superior: POMA-LES-MVC-AGSNT

Fonte radioativa: Não

ESTRUTURA DO CN09

AGUARDANDO SANEAMENTO

INFORMAÇÕES DE MATERIAIS

Atividade com troca: (X)Sim ()Não

Op.	Material/Sobressalentes	Componente (código)	Part number	Quantidade	Unidade	Ponto de Descarga	Entregue
0350	PORCA 20MM M	15277869		200.000	PC	0293 R2B PREDIO HIDRAULIC	
0350	PARAFUSO CAB SEXT 20MM	15270849		200.000	PC	2345 R2C AREA 17 MEC EMBA	
0350	ARRUELA LS 20MM 37MM	15292986		200.000	PC	2345 R2C AREA 17 MEC EMBA	

INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE (PM01)

Op.	Descrição	Centro Trabalho	Quant.	Dur.	Hh Prev.	Semana Prog.
0470	IE-SUBSTITUIÇÃO DE ELEMENTOS DE FIXAÇÃO	EXE050ME	5	96.0	180.0	

ORDEM VERMELHA - CONSULTAR ART

TAG: CN09-ST1

DESCRIÇÃO: AE1.4_SUBST. PARAF. SUST. ACESSO. MAST F

0480	IE-SUBSTITUIÇÃO DE ELEMENTOS DE FIXAÇÃO	EXE050CA	2	36.0	72.0	
0510	S25_AE1.4_SUBST. PARAF. SUST. ACESSO. MA	EXE050ME	15	9.2	138.0	202625
0520	S25_AE1.4_SUBST. PARAF. SUST. ACESSO. MA	EXE050ME	13	9.2	119.6	202625
0530	S25_AE1.4_SUBST. PARAF. SUST. ACESSO. MA	EXE050ME	17	9.2	156.4	202625
0540	S25_AE1.4_SUBST. PARAF. SUST. ACESSO. MA	EXE050ME	15	9.2	138.0	202625
0550	S25_AE1.4_SUBST. PARAF. SUST. ACESSO. MA	EXE050SO	3	9.2	27.6	202625
0560	S25_AE1.4_SUBST. PARAF. SUST. ACESSO. MA	EXE050SO	1	9.2	9.2	202625
0570	S25_AE1.4_SUBST. PARAF. SUST. ACESSO. MA	EXE050CA	3	9.2	27.6	202625
0580	S25_AE1.4_SUBST. PARAF. SUST. ACESSO. MA	EXE050CA	4	9.2	36.8	202625
0590	S25_AE1.4_SUBST. PARAF. SUST. ACESSO. MA	EXE050CA	5	9.2	46.0	202625
0600	S25_AE1.4_SUBST. PARAF. SUST. ACESSO. MA	EXE050CA	5	9.2	46.0	202625
0610	S25_AE1.4_SUBST. PARAF. SUST. ACESSO. MA	EXE050MA	29	9.2	266.8	202625
0620	S25_AE1.4_SUBST. PARAF. SUST. ACESSO. MA	EXE050MA	17	9.2	156.4	202625
0630	S25_AE1.4_SUBST. PARAF. SUST. ACESSO. MA	EXE050MA	24	9.2	220.8	202625
0640	S25_AE1.4_SUBST. PARAF. SUST. ACESSO. MA	EXE050MA	12	9.2	110.4	202625
0650	S26_AE1.4_SUBST. PARAF. SUST. ACESSO. MA	EXE050ME	8	9.2	73.6	
0660	S26_AE1.4_SUBST. PARAF. SUST. ACESSO. MA	EXE050CA	4	9.2	36.8	
0670	S26_AE1.4_SUBST. PARAF. SUST. ACESSO. MA	EXE050SO	2	9.2	18.4	
0680	S26_AE1.4_SUBST. PARAF. SUST. ACESSO. MA	EXE050MA	6	9.2	55.2	
0690	S29-AE1.4_SUBST. PARAF. SUST. ACESSO. MA	EXE050ME	7	9.2	64.4	202629
0700	S29-AE1.4_SUBST. PARAF. SUST. ACESSO. MA	EXE050CA	2	9.2	18.4	202629
0710	S29-AE1.4_SUBST. PARAF. SUST. ACESSO. MA	EXE050MA	12	9.2	110.4	202629
0720	S29-AE1.4_SUBST. PARAF. SUST. ACESSO. MA	EXE050ME	9	9.2	82.8	202629



ORDEM DE MANUTENÇÃO

202500213453

ORDEM VERMELHA - CONSULTAR ART

TAG: CN09-ST1

DESCRIÇÃO: AE1.4_SUBST. PARAF. SUST. ACESSO. MAST F

0730	S29-AE1.4_SUBST. PARAF. SUST. ACESSO. MA	EXE050CA	2	9.2	18.4	202629
0740	S29-AE1.4_SUBST. PARAF. SUST. ACESSO. MA	EXE050MA	11	9.2	101.2	202629
0750	S29-AE1.4_SUBST. PARAF. SUST. ACESSO. MA	EXE050ME	9	9.2	82.8	202629
0760	S29-AE1.4_SUBST. PARAF. SUST. ACESSO. MA	EXE050CA	2	9.2	18.4	202629
0770	S29-AE1.4_SUBST. PARAF. SUST. ACESSO. MA	EXE050MA	12	9.2	110.4	202629
0780	S29-AE1.4_SUBST. PARAF. SUST. ACESSO. MA	EXE050ME	6	9.2	55.2	
0790	S29-AE1.4_SUBST. PARAF. SUST. ACESSO. MA	EXE050ME	5	9.2	46.0	
0800	S29-AE1.4_SUBST. PARAF. SUST. ACESSO. MA	EXE050CA	2	9.2	18.4	
0810	S29-AE1.4_SUBST. PARAF. SUST. ACESSO. MA	EXE050CA	2	9.2	18.4	
0820	S40-AE1.4_SUBST. PARAF. SUST. ACESSO. MA	EXE050MA	6	9.2	55.2	
0830	S40-AE1.4_SUBST. PARAF. SUST. ACESSO. MA	EXE050MA	12	9.2	110.4	
0840	S40-AE1.4_SUBST. PARAF. SUST. ACESSO. MA	EXE050ME	6	9.2	55.2	
0850	S40-AE1.4_SUBST. PARAF. SUST. ACESSO. MA	EXE050ME	6	9.2	55.2	
0860	S40-AE1.4_SUBST. PARAF. SUST. ACESSO. MA	EXE050CA	2	9.2	18.4	
0870	S40-AE1.4_SUBST. PARAF. SUST. ACESSO. MA	EXE050CA	2	9.2	18.4	
0880	S29-AE1.4_SUBST. PARAF. SUST. ACESSO. MA	EXE050CA	1	9.2	9.2	
0890	S29-AE1.4_SUBST. PARAF. SUST. ACESSO. MA	EXE050CA	1	9.2	9.2	
0900	S29-AE1.4_SUBST. PARAF. SUST. ACESSO. MA	EXE050CA	1	9.2	9.2	
0910	S29-AE1.4_SUBST. PARAF. SUST. ACESSO. MA	EXE050CA	1	9.2	9.2	

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DA ATIVIDADE (YPM0)

Op.	Centro Trabalho	Descrição
0090	EXE050	IE-SUBSTITUIÇÃO DE ELEMENTOS DE FIXAÇÃO



ORDEM VERMELHA - CONSULTAR ART

TAG: CN09-ST1

DESCRIÇÃO: AE1.4_SUBST. PARAF. SUST. ACESSO. MAST F

0110	EXE050	DADOS TECNICOS
------	--------	----------------

DADOS TECNICOS

ARRANJO GERAL DF-3260KP-M-10001-M-06894

PROJETO DE DETALHE DF-3260KP-M-10001-M-06895

ITEM : 70

-- QUANT : 144

-- DESCRICAO-PEÇA :PARAFUSO SEXT. M20 x50, OXIDADO PRETO

ITEM : 71

-- QUANT : 144

-- DESCRICAO-PEÇA : PORCA SEXT. M20, OXIDADO PRETO

ITEM : 72

-- QUANT : 144

-- DESCRICAO PEÇA : ARRUELA D21, OXIDADO PRETO

0340	EXE050	IE-SUBSTITUIÇÃO DE ELEMENTOS DE FIXAÇÃO
------	--------	---

0350	EXE050	MATERIAL
------	--------	----------

0360	EXE050	DADOS TECNICOS
------	--------	----------------

0370	EXE050	FERRAMENTAS
------	--------	-------------

FERRAMENTAS

ALAVANCAS PEQUENAS

CHAVES COMBINADAS

CHAVES CATRACA

MARRETAS DE 3 KG

ESPINAS

ESQUADRO

MARTELO BOLA E DE UNHA

NÍVEL MANUAL

CABOS DE AÇO(ESTROPO)

MANILHAS

CINTAS

TORQUÍMETRO

TIFFOR

TALHAS MANUAIS

TALHA ELÉTRICA

PARAFUSADEIRA ELÉTRICA

ESMERILHADEIRA

CONJUNTO OXICORTE



ORDEM DE MANUTENÇÃO

202500213453

ORDEM VERMELHA - CONSULTAR ART

TAG: CN09-ST1

DESCRIÇÃO: AE1.4_SUBST. PARAF. SUST. ACESSO. MAST F

0380	EXE050	RECURSOS
------	--------	----------

RECURSOS

EXTENSÃO ELÉTRICA
CONJUNTO OXICORTE
GUINDASTE
CAMINHÃO MUNCK
TORRE DE ILUMINAÇÃO
GERADOR

0390	EXE050	INFORMAÇÕES DE SSMA
------	--------	---------------------

INFORMAÇÕES DE SSMA

DICAS DE SEGURANÇA:

- USE O EPI ADEQUADO À ATIVIDADE DESENVOLVIDA
- CUIDADO COM OS ATOS E CONDIÇÕES INSEGURAS

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA:

FLUXO PARA EMERGÊNCIAS:

1. COMUNICAR TODO E QUALQUER ACIDENTE OU OCORRÊNCIA PORTUÁRIA DE IMEDIATO.
2. ACIONAR A CENTRAL DE EMERGÊNCIA 0800 2850 193, RAMAL 193 OU VIA RÁDIO PRESSIONANDO O BOTÃO LARANJA NA PARTE SUPERIOR DO RÁDIO ATÉ QUE A FAIXA DE COMUNICAÇÃO MUDE PARA EMERGÊNCIA.
3. ACIONAR A CADEIA DE AJUDA DOS RESPONSÁVEIS PELA EQUIPE PARA EVITAR OS RUÍDOS NA COMUNICAÇÃO DA OCORRÊNCIA

ORIENTAÇÃO DE ERGONOMIA:

ATÉ 20KG = POSSO CARREGAR SOZINHO
DE 21KG ATÉ 40KG = SÓ POSSO CARREGAR EM DUPLA
ACIMA DE 40KG = SÓ POSSO CARREGAR USANDO DISPOSITIVO
AUXILIAR
EVITAR ADOÇÃO DE POSTURAS INADEQUADAS (INCLINAÇÃO ANTERIOR DO TRONCO, FLEXÃO DE MEMBROS INFERIORES-AGACHAMENTO, MOVIMENTAÇÃO DOS MEMBROS SUPERIORES ACIMA DOS OMBROS) E MOVIMENTOS BRUSCOS. QUANDO POSSÍVEL ADOTE PAUSAS DE 10 A 15 MINUTOS PARA DESCANSO

MEIO AMBIENTE:

ATENDER A LEGISLAÇÃO E AS NORMAS INTERNAS DA VALE.
NOTA 1: ANTES DE INICIAR A ATIVIDADE VERIFICAR SE POSSUEM CAÇAMBAS DE RESÍDUOS, TAMBORES OU COLETORES IDENTIFICADOS PARA CONDICIONAMENTO DE RESÍDUO.

NOTA 2: VERIFICAR SE OS PRODUTOS QUÍMICOS A SEREM APLICADOS NOS EQUIPAMENTOS ESTÃO DEVIDAMENTE ACONDICIONADOS (BANDEJA DE CONTENÇÃO, PALETES, ETC...). E AS FISPQS DISPONÍVEIS.

NOTA 3: CHECAR DISPONIBILIDADE DE KIT DE EMERGÊNCIA AMBIENTAL.
COR PERMITIDA DO MÊS:
VERDE: JANEIRO - MAIO - SETEMBRO
AMARELO: FEVEREIRO - JUNHO - OUTUBRO
AZUL: MARÇO - JULHO - NOVEMBRO

ORDEM VERMELHA - CONSULTAR ART

TAG: CN09-ST1

DESCRIÇÃO: AE1.4_SUBST. PARAF. SUST. ACESSO. MAST F

VERMELHO: ABRIL - AGOSTO # DEZEMBRO

BLOQUEIO E SINALIZAÇÃO

- PREPARAR A ETIQUETA AMARELA PARA FAZER O BLOQUEIO SECUNDÁRIO NA CENTRAL DE BLOQUEIO
- SEPARAR A CAIXA DE BLOQUEIO PARA O BLOQUEIO DA EQUIPE
- IDENTIFICAR SE TODOS ESTÃO PORTANDO A ETIQUETA BRANCA DEVIDAMENTE PREENCHIDA COM FOTO
- EFETUAR O BLOQUEIO SECUNDÁRIO COM CADEADO E A ETIQUETA AMARELA
- COLOCAR A CHAVE DO CADEADO DO BLOQUEIO SECUNDÁRIO NA CAIXA DE BLOQUEIO DA EQUIPE
- FIXAR OS CADEADOS INDIVIDUAIS COM A ETIQUETA BRANCA NA CAIXA DE BLOQUEIO DA EQUIPE
- CHECAR SE DE FATO O EQUIPAMENTO ESTÁ COM ENERGIA ZERO CONSULTANDO VIA RÁDIO A OPERAÇÃO.

IÇAMENTO DE CARGAS

- ANTES DE INICIAR A MOVIMENTAÇÃO DE CARGA PREENCHER CHECK-LIST DOS EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS;
- ISOLAR A ÁREA ANTES DO INÍCIO DA MOVIMENTAÇÃO DA CARGA, DEIXANDO ACESSO AOS ENVOLVIDOS NA ATIVIDADE;
- SINALIZAR CAMINHO SEGURO PARA PEDESTRES;
- VERIFICAR A CONDIÇÃO E A AUTORIZAÇÃO DO OPERADOR DO EQUIPAMENTO;
- A CARGA DEVE SER FIXADA CORRETAMENTE PARA NÃO FORÇAR OS ACESSÓRIOS UTILIZADOS NA MOVIMENTAÇÃO E EVITAR QUEDA;
- OS ACESSÓRIOS DEVEM CONTER A IDENTIFICAÇÃO DE CAPACIDADE DE CARGA E A COR PERMITIDA DO MÊS;
- QUALQUER ANORMALIDADE OBSERVADA NO EQUIPAMENTO DE GUINDAR, DEVERÁ SER RELATADA IMEDIATAMENTE AO SEU SUPERIOR PARA DEVIDAS PROVIDÊNCIAS;
- O OPERADOR DEVE OBSERVAR E CERTIFICAR-SE DE QUE A CARGA ESTÁ SEGURA NO GANCHO E NIVELADA ANTES DE MOVIMENTAR-LA;
- O EXECUTANTE DEVERÁ AMARRAR A CARGA COM CORDA PARA GUIAR A MESMA.

RISCOS: ROMPIMENTO DO CABO DE AÇO.

PRECAUÇÃO: VERIFICAR SITUAÇÃO DO CABO A SER UTILIZADO E CAPACIDADE DE CARGA DO MESO DE ACORDO COM ÂNGULO.

RISCOS: QUEDA DE MATERIAL IÇADO.

PRECAUÇÃO: VERIFICAR / AMARRAR CARGA CORRETAMENTE

RISCOS: QUEDA DO MATERIAL SOBRE O EXECUTANTE.

PRECAUÇÃO: EVITAR PASSAR SOBRE CARGA SUSPensa

RISCOS: QUEDA DO MATERIAL SOBRE O EQUIPAMENTO/VEÍCULOS

PRECAUÇÃO: EVITAR A PASSAGEM DA CARGA SUSPensa SOBRE EQUIPAMENTOS

E VEÍCULOS SINALIZANDO/ISOLANDO A ÁREA DE MOVIMENTAÇÃO DA CARGA ASSIM COMO O CAMINHÃO MUCK / GUINDASTE.

TRABALHO EM ALTURA

- FAZER APTS DE TODOS OS EXECUTANTES;
- FAZER INSPEÇÃO DE PRÉ-USO NOS CINTOS DE SEGURANÇA<(>,<)>
- TALABARTES E TRAVA-QUEDAS;
- PREENCHER A PERMISSÃO DE TRABALHO (PT) REFERENTE AO TRABALHO A SER EXECUTADO;
- VERIFICAR A PROXIMIDADE DO SERVIÇO EM RELAÇÃO À REDE ELÉTRICA;
- ISOLAR ANDAIMES EM CASO DE POSSIBILIDADES DE ABALROAMENTO;
- ANTES DE SUBIR, VERIFICAR A CAPACIDADE DE CARGA DA LINHA DE VIDA.

RISCOS= QUEDA DO EXECUTANTE

PRECAUÇÃO = ATENTAR PARA USO E AFIVELAMENTO DO CINTO DE SEGURANÇA E SE NECESSÁRIO UTILIZAR ANDAIMES, ATENTAR PARA AMARRAÇÃO E NIVELAMENTO DO MESMO E ISOLAR A ÁREA ABAIXO DO LOCAL.

RISCOS= TONTURA, VERTIGEM E LABIRINTITE:

PRECAUÇÃO= PERGUNTAR AO EXECUTANTE SE O MESMO SOFRE ALGUNS DAS DOENÇAS CITADAS ACIMA

ORDEM VERMELHA - CONSULTAR ART

TAG: CN09-ST1

DESCRIÇÃO: AE1.4_SUBST. PARAF. SUST. ACESSO. MAST F

SERVIÇOS NOTURNOS

OBS: SEMPRE QUE HOUVER NECESSIDADE DE POSTERGAÇÃO DA OM DO TURNO DIURNO PARA O NOTURNO, NOTAR AS SEGUINTE OBSERVAÇÕES:

- QUANDO NÃO HOUVER ILUMINAÇÃO NO EQUIPAMENTO, POSICIONAR ACESSÓRIOS DE LUMINAÇÃO DE FORMA A EVITAR OFUSCAMENTO DOS EXECUTANTES;
- CERIFICAR QUE AS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ESTÃO DE ACORDO COM O PADRÃO VALE;
- POSICIONAR OS ACESSÓRIOS DE MANEIRA QUE NÃO OBSTRUE O ACESSO E/OU PROVOQUE QUEDA DE MESMO NÍVEL;
- CASO HAJA NECESSIDADE DE MUDAR A POSIÇÃO DE UM DOS ACESSÓRIOS,SOLICITAR QUE O ELETRICISTA O FAÇA;
- UTILIZAR LUMINÁRIAS COM PROTEÇÃO DE BORRACHA;
- O ISOLAMENTO DEVERÁ POSSUIR SINALIZAÇÃO NOTURNA.

MANUSEIO DE PEÇAS/FERRAMENTAS/EQUIPAMENTOS

- RISCOS: LESÃO NA COLUNA, MEMBROS INFERIORES E SUPERIORES
PRECAUÇÃO: NÃO PEGAR PESO ACIMA DA CAPACIDADE INDIVIDUAL
RISCOS: ESMAGAMENTO DOS MEMBROS INFERIORES E SUPERIORES.
PRECAUÇÃO: UTILIZAR LUVAS NO MANUSEIO DE PEÇAS
RISCOS: QUEDA DAS PEÇAS DURANTE O MANUSEIO
PRECAUÇÃO: VERIFICAR CONDIÇÃO DE USO DOS CABOS DE SEGURANÇA<,>>
CINTOS DE SEGURANÇA E ISOLAR A ÁREA DE TRABALHO ABAIXO.

EXPOSIÇÃO A ESFORÇOS EXCESSIVOS:

- PROCURAR SEMPRE UM DISPOSITIVO MECÂNICO PARA SUBSTITUIR O TRABALHO MANUAL;
- SOMENTE CARREGAR SOZINHO PESO DE ATÉ 20 KG;
- NA IMPOSSIBILIDADE DE DISPOSITIVO MECÂNICO PARA O TRANSPORTE DE CARGAS, ESSE DEVERÁ SER EXECUTADO NO MÍNIMO POR 2 (DUAS) PESSOAS;
- REALIZAR O REVEZAMENTO DE PESSOAS QUANDO HOUVER NECESSIDADE DE TRANSPORTE MANUAL.

CUIDADOS COM O MEIO-AMBIENTE:

- QUANDO VER UM VAZAMENTO DE ÁGUA, LIGAR IMEDIATAMENTE PARA O RAMAL/TELEFONE CELULAR DE EMERGENCIA.
- RECOLHER, SEGREGAR E ACONDICIONAR EM LOCAL/RECIPIENTE ADEQUADO TODOS OS RESÍDUOS GERADOS NA

INTERVENÇÃO/MANUTENÇÃO.

- NÃO DERRAMAR ÓLEOS/GRAXA/SOLVENTE DIRETAMENTE NO SOLO.
 - UTILIZAR MÁSCARA DE VAPORES QUANDO A MESMA SE FIZER NECESSÁRIA.
 - APÓS OS SERVIÇOS NÃO DEIXAR RESTOS DE ALIMENTO, DE BORRACHA E NEM PEDAÇOS DE PLÁSTICO E TRAPOS USADOS NA ÁREA DE EXECUÇÃO DA TAREFA.
- RECOLHER TODO MATERIAL/FERRAMENTAL DO LOCAL DA TAREFA

0400	EXE050	PREPARAÇÃO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS
------	--------	---------------------------------------

ORDEM VERMELHA - CONSULTAR ART

TAG: CN09-ST1

DESCRIÇÃO: AE1.4_SUBST. PARAF. SUST. ACESSO. MAST F

PREPARAÇÃO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS

MOBILIZAR FERRAMENTAS PARA O LOCAL DA ATIVIDADE;
MOBILIZAR 01 UNIDADE MÓVEL (CONJUNTO) PARA O LOCAL DA ATIVIDADE POSICIONAR MATERIAIS PARA A EXECUÇÃO DA ATIVIDADE AO LADO DO EQUIPAMENTO;
REALIZAR ISOLAMENTO E A SINALIZAÇÃO NO ENTORNO DA ÁREA DE TRABALHO, DOS MATERIAIS E FERRAMENTAS;;
VERIFICAR MEDIDAS DOS COMPONENTES RECEBIDOS COMPARADOS COM O QUE ESTÁ INSTALADO PARA EVITAR DESVIO DURANTE A MONTAGEM OU LIBERAÇÃO DO EQUIPAMENTO PARA OPERAÇÃO;

0410	EXE050	BLOQUEIO DO EQUIPAMENTO
------	--------	-------------------------

BLOQUEIO DO EQUIPAMENTO

#CONSULTAR MATRIZ DE BLOQUEIO DO ATIVO EM MANUTENÇÃO;"
#REALIZAR BLOQUEIO DE ENERGIA PERIGOSA, CONFORME DEFINIDO EM MATRIZ DE BLOQUEIO OU DEFINIÇÃO DA ÁREA DE ELÉTRICA LOCAL;

0420	EXE050	POSICIONAMENTO
------	--------	----------------

POSICIONAMENTO

POSICIONAR EQUIPAMENTO PARA MANUTENÇÃO CONFORME PROGRAMAÇÃO INSERIDA NO CRONOGRAMA ENVIADO PELO PCM

0430	EXE050	LIMPEZA INDUSTRIAL
------	--------	--------------------

0440	EXE050	DETALHAMENTO DE PLANEJAMENTO
------	--------	------------------------------

DETALHAMENTO DE PLANEJAMENTO

SERVIÇO:
SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS

OBSERVAÇÃO 1:

O ATIVO DEVERÁ ESTAR BLOQUEADO E ETIQUETADO PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO.

OBSERVAÇÃO 2:

ELABORAR PTS - LIBERAÇÃO DA ÁREA;
ANEXO III_ TRABALHO EM ALTURA;
ANEXO VII_BOQUEIO, IDENTIFICAÇÃO E ZERO ENERGIA
ELABORAR ART PARA A TAREFA

A PLAMONT NÃO EXECUTA TRABALHOS ELÉTRICOS NOS SISTEMAS VALE, INFORMAÇÃO APENAS PARA CONTROLE DE RISCOS DEVIDO A NECESSIDADE DE LIGAÇÃO DE GERADORES, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS ELÉTRICAS PARA APOIO DAS EQUIPES DE MECÂNICA NAS FRENTES DE SERVIÇO DA GERENCIA DE INTEGRIDADE

PASSOS DA TAREFA:

OPERAÇÃO/ELÉTRICA # REALIZAR ETIQUETAMENTO E BLOQUEIO PRIMÁRIO DO EQUIPAMENTO

ORDEM VERMELHA - CONSULTAR ART

TAG: CN09-ST1

DESCRIÇÃO: AE1.4_SUBST. PARAF. SUST. ACESSO. MAST F

PLAMONT # REALIZAR ETIQUETAMENTO E BLOQUEIO CENTRALIZADO DO TRANSPORTADOR
MOBILIZAR DE MATERIAIS COM AUXÍLIO DE CAMINHÃO MUNCK
POSICIONAR MATERIAIS NO LOCAL DA ATIVIDADE
FAZER ISOLAMENTO DE DO LOCAL DA ATIVIDADE
SOLICITAR E AGUARDAR MONTAGEM DE ANDAIMES PARA A ATIVIDADE
FAZER CORTE DOS PARAFUSOS VELHOS ALTERNADAMENTE COM O AUXÍLIO DE OXICORTE
FAZER MONTAGEM DOS PARAFUSOS NOVOS ALTERNADAMENTE
TORQUEAR PARAFUSOS NOVOS CONFORME NORMA
CHAGAR E GARANTIR QUE TODOS OS ELEMENTOS DE FIXAÇÃO SEJAM TORQUEADOS
CASO SEJA NECESSÁRIO SUBSTITUIR PEÇAS- FAZER USOS DE CON JUNTO OXICORTE E MÁQUINA DE SOLDA
SOLICITAR E AGUARDAR DESMONTAGEM DE ANDAIMES
REALIZAR DESBLOQUEIO DO TRANSPORTADOR
DESMOBILIZAR COM AUXÍLIO DE CAMINHÃO MUNCK
5S/RETIRAR TODO E QUALQUER RESÍDUO GERADO NA ATIVIDADE
LIBERAR EQUIPAMENTO PARA A OPERAÇÃO

0450	EXE050	MONTAGEM/DESMONTAGEM DE ANDAIME
------	--------	---------------------------------

MONTAGEM/DESMONTAGEM DE ANDAIME

1)OBSERVAÇÃO:

ELABORAR PTS - LIBERAÇÃO DA ÁREA;
ANEXO III_ TRABALHO EM ALTURA;
ANEXO VII_ BLOQUEIO, IDENTIFICAÇÃO E ZERO ENERGIA;
ELABORAR ART PARA A TAREFA

=====

O ATIVO PRECISA ESTAR BLOQUEADO PARA A EXECUÇÃO DA ATIVIDADE

2)SERVIÇO:

MONTAGEM/DESMONTAGEM DE ANDAIMES

PASSOS DA TAREFA:

ELABORAR ART PARA A TAREFA
SEPARAR E TRANSPORTAR MATERIAIS/FERRAMENTAS PARA O LOCAL DA TAREFA
FAZER ISOLAMENTO DO LOCAL
BLOQUEAR AS FONTES DE ENERGIA
ABRIR PTS
REALIZAR MONTAGEM DE ANDAIMES
AGUARDAR EXECUÇÃO DA ATIVIDADE PRIMÁRIA
REALIZAR DESMONTAGEM DE ANDAIMES
FECHAR PTS
RECOLHER E SEGREGAR EM LOCAL ADEQUADO TODO RESÍDUO GERADO DURANTE A INTERVENÇÃO
DESBLOQUEAR, TESTAR E LIBERAR PARA OPERAÇÃO

PROVIDÊNCIAS ADICIONAIS:

PTS:
TRABALHO EM ALTURA, BLOQUEIO E ETIQUETAGEM E RISCO ALTO NA MATRIZ.

OBS: ATIVIDADE CLASSIFICADA COMO RISCO ALTO

FERRAMENTAS/EQUIPAMENTOS:

ABRAÇADEIRAS
TUBO ROLL

ORDEM VERMELHA - CONSULTAR ART

TAG: CN09-ST1

DESCRIÇÃO: AE1.4_SUBST. PARAF. SUST. ACESSO. MAST F

MANILHAS
CABO DE AÇO
PRANCHÕES
CHAVES DE CATRACAS
MARTELO DE UNHA
ARCO DE SERRA
SERROTE
CORTE FRIO
RODAPÉ
SAPATAS
PATESCA
ROLDANA
PAU DE CARGA
CORDA
LUVA DE UNIÃO
ESCADA DEGRAU
PREGOS
CAPA DE PROTEÇÃO

0460	EXE050	DESMOBILIZAÇÃO/5S
------	--------	-------------------

DESMOBILIZAÇÃO/5S

LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO LOCAL (RECOLHER E SEGREGAR EM LOCAL ADEQUADO TODO RESÍDUO GERADO DURANTE A INTERVENÇÃO)
DESMOBILIZAÇÃO DE MATERIAIS/FERRAMENTAS.
DESBLOQUEAR, TESTAR E LIBERAR PARA OPERAÇÃO.

0490	EXE050	IE-SUBSTITUIÇÃO DE ELEMENTOS DE FIXAÇÃO
------	--------	---

0500	RETORNO	RETORNO DE EXECUÇÃO
------	---------	---------------------

RETORNO DE EXECUÇÃO

RECOMENDAÇÕES DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO P<(>&<)>G

ANOTAR

NO LIVRO DE PASSAGEM DE TURNO A ATIVIDADE QUE FOI REALIZADA,,
FAZER REGISTRO NO RETORNO DA EXECUÇÃO A BAIXA DA OM COM OS SEGUINTE ITENS:,,
1. O SERVIÇO REALIZADO,,
2. DIFICULDADES ENCONTRADAS,,
3. FEEDBACK SE A OM ESTAVA CLARA,,
4. FEEDBACK SE O TEMPO EMPREGADO ESTAVA CONDIZENTE COM A ATIVIDADE SEM FALTA OU EXCESSOS,,
5. OPORTUNIDADES DE MELHORIA NO LOCAL DA ATIVIDADE E NO PLANEJAMENTO DA ATIVIDADE,,
6. ANOMALIAS ENCONTRADAS EM OUTROS COMPONENTES DO EQUIPAMENTO

SEMANA 25 - A Plamont Engenharia informa que a atividade segue em andamento para semana 26.

SEMANA 26 - ATIVIDADE EM ANDAMENTO

SEMANA 26 - ENCERRADA PARCIAL



ORDEM VERMELHA - CONSULTAR ART

TAG: CN09-ST1

DESCRIÇÃO: AE1.4_SUBST. PARAF. SUST. ACESSO. MAST F

SEMANA 29 (13.07.26 A 19.07.26): Plamont Engenharia informa que ficou pendente a execução de 02 suportes para finalização da atividade, conforme cronograma.

DADOS DA NOTA

Nº Nota	Descrição Curta	Local de Instalação	Prioridade	DT Conc	CT Trabalho
202500042567	AE1.4_SUBST. PARAF. SUST. ACESSO. MAST F	POMA-PPR-EMB-CARNV-CN09-ST1	2 - Média	31/10/2026	EXE050

DESCRIÇÃO DETALHADA DA ORDEM

AE1.4_SUBST. PARAF. SUST. ACESSO. MAST F
08.01.2025 13:14:47 UTC-3 (01520943)

DIAGNÓSTICO:
IDENTIFICADO CLASSE DE DEGRADAÇÃO CD03 NOS ELEMENTOS DE FIXAÇÃO DOS
SUPORTES DA ESCADA DE ACESSO AO MASTRO FIXO DO CN09

RECOMENDAÇÃO:
REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO DOS ELEMENTOS AVARIADOS.

QUANTIDADE = 144 PARAFUSOS + PORCAS + ARRUELAS

Item: <(><<)>Fixação>
Recomen.Item: <(><<)>Substituir>

Pintura (m²): <(><<)>>
Estrut Metálica (kg): <(><<)>100>
Concretagem (m³): <(><<)>>
Soldagem (mm): <(><<)>>
Nº O.M Inspeção: <(><<)>202405481569>
Pontuação Matriz: []
Laudo Retrabalho ou Encerram Indevido?: []
08.01.2025 13:17:08 UTC-3 (01520943)
* Registro Origem - 202405481569

ORDEM VERMELHA - CONSULTAR ART

TAG: CN09-ST1

DESCRIÇÃO: AE1.4_SUBST. PARAF. SUST. ACESSO. MAST F

RETORNO DA ATIVIDADE

Houve desvio? () Sim () Não

Material	Método	Mão de Obra	Equipamento
() Sobra de Material	() Falha de Planejamento	() Falha Mão de Obra	() Falha Ferramenta
() Falta Material	() Tempo de Atividade	() Mão de Obra não Treinada	() Equipamento Auxiliar
	() Falta Documento Técnico		

Outros Desvios: