



ORDEM DE MANUTENÇÃO

202500213554

ORDEM VERMELHA - CONSULTAR ART

TAG: CN09-ST1

DESCRIÇÃO: AC1.4_SUBST. PARAF. SUST.ACESSO MASTRO M

INFORMAÇÕES DE ART PTS

Nº da ART de planejamento:

140510, 169150, 75101, 75663

Nº do(s) PRO(s):

() Atividade Prioritária

Riscos da PTS:

() NÃO NECESSITA PTS

() PTS DEVE SER REALIZADA APENAS EM CAMPO

(X) RAC1 - TRABALHO EM ALTURA (ANEXO 1 OU CRM)

(X) RAC4 - BLOQUEIO, IDENTIFICAÇÃO E ZERO ENERGIA (ANEXO 4)

() RAC5 - IÇAMENTO DE CARGA (ANEXO 5 OU CRM)

() RAC6 - ESPAÇO CONFINADO (ANEXO 6)

() RAC8 - TRABALHO EM TALUDES (ANEXO 8A OU CRM)

() RAC8 - ESCAVAÇÃO (ANEXO 8B OU CRM)

() RAC10 - TRABALHO EM ELETRICIDADE (ANEXO 10 OU CRM)

(X) RAC12 - TRABALHO A QUENTE (ANEXO 12 OU CRM)

() RAC13 - ABERTURA DE LINHAS E EQUIPAMENTOS (ANEXO 13 OU CRM)

() HIDROJATEAMENTO (ANEXO 17 OU CRM)

Observação:

INFORMAÇÕES GERAIS DA ORDEM

Manutenção Condicional

Liberado para execução

Status de Sistema: LIB CAPC CCOP DMNV SKKP

Tipo de atividade: Troca (RPL)

Data programada início: 08/01/2025

CT Responsável: Líder de Terceiros / Vendor Leader

Status de Usuário: EXEC ATCR OMVE VPTS

Condição de operação: Parada Desenergizada

Data programada fim: 03/10/2026

Desc CT Resp.: TURMA MANUT ENGENHARIA ELETROMECHANICA

INFORMAÇÕES DO EQUIPAMENTO

Ativo Crítico: (X)Sim ()Não

Prioridade A

Descrição (Planta): Ponta da Madeira:PRT:1001 (1068)

Local Inst.: POMA-PPR-EMB-CARNV-CN09-ST1

Local Inst. Superior: POMA-LES-MVC-AGSNT

Fonte radioativa: Não

ESTRUTURA DO CN09

AGUARDANDO SANEAMENTO

INFORMAÇÕES DE MATERIAIS

Atividade com troca: (X)Sim ()Não

Op.	Material/Sobressalentes	Componente (código)	Part number	Quantidade	Unidade	Ponto de Descarga	Entregue
0110	PARAFUSO 16MM 180MM METR	15233545		64.000	PC	0293 R2B PREDIO HIDRAULIC	
0110	PORCA;EPIROC/0291111400	15283173		64.000	PC	0293 R2B PREDIO HIDRAULIC	
0110	ARRUELA 02010307 AMANDA	15242644		64.000	PC	0293 R2B PREDIO HIDRAULIC	

INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE (PM01)

Op.	Descrição	Centro Trabalho	Quant.	Dur.	Hh Prev.	Semana Prog.
0220	S40-AC1.4_SUBST. PARAF. SUST.ACESSO MAST	EXE050ME	3	9.2	27.6	



ORDEM VERMELHA - CONSULTAR ART

TAG: CN09-ST1

DESCRIÇÃO: AC1.4_SUBST. PARAF. SUST.ACESSO MASTRO M

0221	S40-AC1.4_SUBST. PARAF. SUST.ACESSO MAST	EXE050ME	3	9.2	27.6	
0230	S40-AC1.4_SUBST. PARAF. SUST.ACESSO MAST	EXE050CA	1	9.2	9.2	
0231	S40-AC1.4_SUBST. PARAF. SUST.ACESSO MAST	EXE050CA	1	9.2	9.2	
0240	S40-AC1.4_SUBST. PARAF. SUST.ACESSO MAST	EXE050MA	6	9.2	55.2	
0250	S40-AC1.4_SUBST. PARAF. SUST.ACESSO MAST	EXE050MA	6	9.2	55.2	

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DA ATIVIDADE (YPM0)

Op.	Centro Trabalho	Descrição
0090	EXE050	IE-SUBSTITUIÇÃO DE ELEMENTOS DE FIXAÇÃO
0110	EXE050	DADOS TECNICOS

DADOS TECNICOS

QUANTIDADE = 64 PARAFUSOS + PORCAS + ARRUELAS

0120	EXE050	FERRAMENTAS
------	--------	-------------

FERRAMENTAS

ALAVANCAS PEQUENAS
CHAVES COMBINADAS
CHAVES CATRACA
MARRETAS DE 3 KG
ESPINAS
ESQUADRO
MARTELO BOLA E DE UNHA
NÍVEL MANUAL
CABOS DE AÇO(ESTROPO)
MANILHAS
CINTAS
TORQUÍMETRO
TIFFOR
TALHAS MANUAIS
TALHA ELÉTRICA
PARAFUSADEIRA ELÉTRICA
ESMERILHADEIRA

0130	EXE050	RECURSOS
------	--------	----------

ORDEM VERMELHA - CONSULTAR ART

TAG: CN09-ST1

DESCRIÇÃO: AC1.4_SUBST. PARAF. SUST.ACESSO MASTRO M

RECURSOS

EXTENSÃO ELÉTRICA
CONJUNTO OXICORTE
GUINDASTE
CAMINHÃO MUNCK
TORRE DE ILUMINAÇÃO
GERADOR

0190	EXE050	DETALHAMENTO DE PLANEJAMENTO
------	--------	------------------------------

DETALHAMENTO DE PLANEJAMENTO

SERVIÇO:
SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS

OBSERVAÇÃO 1:

O ATIVO DEVERÁ ESTAR BLOQUEADO E ETIQUETADO PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO.

OBSERVAÇÃO 2:

ELABORAR PTS - LIBERAÇÃO DA ÁREA;
ANEXO I _TRABALHO EM ALTURA;
ANEXO IV _BOQUEIO, IDENTIFICAÇÃO E ZERO ENERGIA
ELABORAR ART PARA A TAREFA

A PLAMONT NÃO EXECUTA TRABALHOS ELÉTRICOS NOS SISTEMAS VALE, INFORMAÇÃO APENAS PARA CONTROLE DE RISCOS DEVIDO A NECESSIDADE DE LIGAÇÃO DE GERADORES, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS ELÉTRICAS PARA APOIO DAS EQUIPES DE MECÂNICA NAS FRENTES DE SERVIÇO DA GERENCIA DE INTEGRIDADE

PASSOS DA TAREFA:

OPERAÇÃO/ELÉTRICA # REALIZAR ETIQUETAMENTO E BLOQUEIO PRIMÁRIO DO EQUIPAMENTO
PLAMONT # REALIZAR ETIQUETAMENTO E BLOQUEIO CENTRALIZADO DO TRANSPORTADOR
MOBILIZAR DE MATERIAIS COM AUXÍLIO DE CAMINHÃO MUNCK
POSICIONAR MATERIAIS NO LOCAL DA ATIVIDADE
FAZER ISOLAMENTO DE DO LOCAL DA ATIVIDADE
SOLICITAR E AGUARDAR MONTAGEM DE ANDAIMES PARA A ATIVIDADE
FAZER CORTE DOS PARAFUSOS VELHOS ALTERNADAMENTE COM O AUXÍLIO DE OXICORTE
FAZER MONTAGEM DOS PARAFUSOS NOVOS ALTERNADAMENTE
TORQUEAR PARAFUSOS NOVOS CONFORME NORMA
CHAGAR E GARANTIR QUE TODOS OS ELEMENTOS DE FIXAÇÃO SEJAM TORQUEADOS
CASO SEJA NECESSÁRIO SUBSTITUIR PEÇAS- FAZER USOS DE CON JUNTO OXICORTE E MÁQUINA DE SOLDA
SOLICITAR E AGUARDAR DESMONTAGEM DE ANDAIMES
REALIZAR DESBLOQUEIO DO TRANSPORTADOR
DESMOBILIZAR COM AUXÍLIO DE CAMINHÃO MUNCK
SS/RETIRAR TODO E QUALQUER RESÍDUO GERADO NA ATIVIDADE
LIBERAR EQUIPAMENTO PARA A OPERAÇÃO

0200	EXE050	MONTAGEM/DESMONTAGEM DE ANDAIME SUSPENS
------	--------	---

ORDEM VERMELHA - CONSULTAR ART

TAG: CN09-ST1

DESCRIÇÃO: AC1.4_SUBST. PARAF. SUST.ACESSO MASTRO M

MONTAGEM/DESMONTAGEM DE ANDAIME SUSPENS

1)OBSERVAÇÃO:

ELABORAR PTS - LIBERAÇÃO DA ÁREA;

ANEXO I_TRABALHO EM ALTURA;

ANEXO IV_BLOQUEIO, IDENTIFICAÇÃO E ZERO ENERGIA;

ELABORAR ART PARA A TAREFA

=====

O ATIVO PRECISA ESTAR BLOQUEADO PARA A EXECUÇÃO DA ATIVIDADE

2)SERVIÇO:

MONTAGEM/DESMONTAGEM DE ANDAIMES SUSPENSO

PASSOS DA TAREFA:

ELABORAR ART PARA A TAREFA

SEPARAR E TRANSPORTAR MATERIAIS/FERRAMENTAS PARA O LOCAL DA TAREFA

FAZER ISOLAMENTO DO LOCAL

BLOQUEAR AS FONTES DE ENERGIA

ABRIR PTS

REALIZAR MONTAGEM DE ANDAIMES

AGUARDAR EXECUÇÃO DA ATIVIDADE PRIMÁRIA

REALIZAR DESMONTAGEM DE ANDAIMES

FECHAR PTS

RECOLHER E SEGREGAR EM LOCAL ADEQUADO TODO RESÍDUO GERADO DURANTE A INTERVENÇÃO

DESBLOQUEAR, TESTAR E LIBERAR PARA OPERAÇÃO

PROVIDÊNCIAS ADICIONAIS:

PTS:

TRABALHO EM ALTURA, BLOQUEIO E ETIQUETAGEM E RISCO ALTO NA MATRIZ.

OBS: ATIVIDADE CLASSIFICADA COMO RISCO ALTO

FERRAMENTAS/EQUIPAMENTOS:

ABRAÇADEIRAS

TUBO ROLL

MANILHAS

CABO DE AÇO

PRANCHÕES

CHAVES DE CATRACAS

MARTELO DE UNHA

ARCO DE SERRA

SERROTE

CORTE FRIO

RODAPÉ

SAPATAS

PATESCA

ROLDANA

PAU DE CARGA

CORDA

LUVA DE UNIÃO

ESCADA DEGRAU

PREGOS

CAPA DE PROTEÇÃO



ORDEM VERMELHA - CONSULTAR ART

TAG: CN09-ST1

DESCRIÇÃO: AC1.4_SUBST. PARAF. SUST.ACESSO MASTRO M

0201	RETORNO	RETORNO DE EXECUÇÃO
------	---------	---------------------

RETORNO DE EXECUÇÃO

RECOMENDAÇÕES DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO P<(>&<)>G

ANOTAR

NO LIVRO DE PASSAGEM DE TURNO A ATIVIDADE QUE FOI REALIZADA,,
FAZER REGISTRO NO RETORNO DA EXECUÇÃO A BAIXA DA OM COM OS SEGUINTE ITENS:,,

- 1. O SERVIÇO REALIZADO,,
- 2. DIFICULDADES ENCONTRADAS,,
- 3. FEEDBACK SE A OM ESTAVA CLARA,,
- 4. FEEDBACK SE O TEMPO EMPREGADO ESTAVA CONDIZENTE COM A ATIVIDADE SEM FALTA OU EXCESSOS,,
- 5. OPORTUNIDADES DE MELHORIA NO LOCAL DA ATIVIDADE E NO PLANEJAMENTO DA ATIVIDADE,,
- 6. ANOMALIAS ENCONTRADAS EM OUTROS COMPONENTES DO EQUIPAMENTO

DADOS DA NOTA

Nº Nota	Descrição Curta	Local de Instalação	Prioridade	DT Conc	CT Trabalho
202500043307	AC1.4_SUBST. PARAF. SUST.ACESSO MASTRO M	POMA-PPR-EMB-CARNV-CN09-ST1	2 - Média	31/10/2026	EXE050

DESCRIÇÃO DETALHADA DA ORDEM

AC1.4_SUBST. PARAF. SUST.ACESSO MASTRO M
08.01.2025 14:30:10 UTC-3 (01520943)
DIAGNÓSTICO:
IDENTIFICADO CLASSE DE DEGRADAÇÃO CD03 NOS ELEMENTOS DE FIXAÇÃO DOS
SUPORTES DA ESCADA DE ACESSO AO MASTRO MÓVEL DO CN09(PÍER IV)..

RECOMENDAÇÃO:
REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO DOS ELEMENTOS AVARIADOS.

QUANTIDADE = 64 PARAFUSOS + PORCAS + ARRUELAS

Item: <(><<)>Fixação>
Recomen.Item: <(><<)>Substituir>

Pintura (m²): <(><<)>>
Estrut Metálica (kg): <(><<)>50>
Concretagem (m³): <(><<)>>
Soldagem (mm): <(><<)>>
Nº O.M Inspeção: <(><<)>202405481570>
Pontuação Matriz: []
Laudo Retrabalho ou Encerram Indevido?: []
08.01.2025 14:31:55 UTC-3 (01520943)
* Registro Origem - 202405481570

ORDEM VERMELHA - CONSULTAR ART

TAG: CN09-ST1

DESCRIÇÃO: AC1.4_SUBST. PARAF. SUST.ACESSO MASTRO M

ORDEM VERMELHA - CONSULTAR ART

TAG: CN09-ST1

DESCRIÇÃO: AC1.4_SUBST. PARAF. SUST.ACESSO MASTRO M

RETORNO DA ATIVIDADE

Houve desvio? () Sim () Não

Material

() Sobra de Material

() Falta Material

Método

() Falha de Planejamento

() Tempo de Atividade

() Falta Documento Técnico

Mão de Obra

() Falha Mão de Obra

() Mão de Obra não Treinada

Equipamento

() Falha Ferramenta

() Equipamento Auxiliar

Outros Desvios: