

TAG: EP06

DESCRIÇÃO: FAZER ESTAIAMENTO/TRAVAMENTO CIL ELEV T

INFORMAÇÕES DE ART PTS

Nº da ART de planejamento:

90887, 158175, 179905, 179908, 75101, 75663, ID-75715

Nº do(s) PRO(s):
() Atividade Prioritária
Riscos da PTS:
☐ NÃO NECESSITA PTS

☐ PTS DEVE SER REALIZADA APENAS EM CAMPO

☐ RAC1 - TRABALHO EM ALTURA (ANEXO 1 OU CRM)

☒ RAC4 - BLOQUEIO, IDENTIFICAÇÃO E ZERO ENERGIA (ANEXO 4)

☐ RAC5 - IÇAMENTO DE CARGA (ANEXO 5 OU CRM)

☐ RAC6 - ESPAÇO CONFINADO (ANEXO 6)

☐ RAC8 - TRABALHO EM TALUDES (ANEXO 8A OU CRM)

☐ RAC8 - ESCAVAÇÃO (ANEXO 8B OU CRM)

☐ RAC10 - TRABALHO EM ELETRICIDADE (ANEXO 10 OU CRM)

☒ RAC12 - TRABALHO A QUENTE (ANEXO 12 OU CRM)

☐ RAC13 - ABERTURA DE LINHAS E EQUIPAMENTOS (ANEXO 13 OU CRM)

☐ HIDROJATEAMENTO (ANEXO 17 OU CRM)

Observação:

INFORMAÇÕES GERAIS DA ORDEM

Serviço de Suporte		Liberado para execução
Status de Sistema: LIB IMPR CAPC CCOP DMNV MATF SKKP	Status de Usuário: EXEC VPTS	
Tipo de atividade: Suporte (SUP)	Condição de operação: Parada Desenergizada	
Data programada início: 21/09/2026	Data programada fim: 29/09/2026	
CT Responsável: Líder de Terceiros / Vendor Leader	Desc CT Resp.: TURMA MANUT ENGENHARIA ELETROMECANICA	

INFORMAÇÕES DO EQUIPAMENTO

Ativo Crítico: ☐ Sim ☒ Não		Prioridade A
Descrição (Planta): Ponta da Madeira:PRT:1001 (1068)	Fonte radioativa: Não	
Local Inst.: POMA-PPR-EMP-EMPIL-EP06	EMPILHADEIRA LANCA GIRATORIA EP06	
Local Inst. Superior: POMA-PPR-EMP-EMPIL	EMPILHADEIRAS	

INFORMAÇÕES DE MATERIAIS

Atividade com troca: ☐ Sim ☒ Não							
Op.	Material/Sobressalentes	Componente (código)	Part number	Quantidade	Unidade	Ponto de Descarga	Entregue
0040	INIBIDOR CORROSAO 0,788 LATA 300ML	15450478		2.000	PC	2341 R2C AREA 17 HIDRAULI	

INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE (PM01)

Op.	Descrição	Centro Trabalho	Quant.	Dur.	Hh Prev.	Semana Prog.
0581	S40 FAZER ESTAIAMENTO/TRAVAMENTO CIL ELE	EXE050SO	4	9.2	36.8	
0591	S40 FAZER ESTAIAMENTO/TRAVAMENTO CIL ELE	EXE050CA	2	9.2	18.4	
0601	S40 FAZER ESTAIAMENTO/TRAVAMENTO CIL ELE	EXE050MA	6	9.2	55.2	

TAG: EP06

DESCRIÇÃO: FAZER ESTAIAMENTO/TRAVAMENTO CIL ELEV T

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DA ATIVIDADE (YPM0)

Op.	Centro Trabalho	Descrição
0010	EXE050	FAZER ESTAIAMENTO/TRAVAMENTO CIL ELEV
0020	EXE050	RECOMENDAÇÃO DE SSMAC

RECOMENDAÇÃO DE SSMAC

Obs. 1: Se o planejamento inicial desta ordem de manutenção não estiver condizente com o real, favor informar o líder imediato para a solicitação de um novo procedimento contemplando nova análise de riscos das atividades;

Obs. 2: Todos os envolvidos na instalação, operação e manutenção deverão ser informados sobre as normas de segurança que regem o serviço;

Obs. 3: Recomenda-se, que todos os serviços sejam executados por pessoas qualificadas, ou seja, pessoas que em função de seu treinamento, experiência, conhecimento das condições de operação e normas de segurança tenham sido autorizadas a realizar os serviços;

Obs. 4: Realizar todos os bloqueios dos equipamentos conforme Matriz de Bloqueio da área de acordo com o PRO 031281 # Porto Norte;

Obs. 5: Içamento de carga componentes com olhais rosqueados. Para equipamentos com olhais de içamento rosqueados, verificar e garantir as condições/fixação dos olhais antes de içar o componente. Verificar e garantir inspeção quanto a trincas, corrosão, amassamentos. Realizar içamento utilizando os olhais conforme o dimensionamento do componente.

FLUXO PARA EMERGÊNCIAS:

1. Comunicar todo e qualquer acidente ou ocorrência portuária de imediato.
2. Acionar a central de emergência 0800 2850 193 ou via rádio pressionando o botão laranja na parte superior do rádio até que a faixa de comunicação mude para emergência.
3. Acionar a cadeia de ajuda dos responsáveis pela equipe para evitar os ruídos na comunicação da ocorrência

SAÚDE:

Antes de iniciar a atividade certifica-se que os todos os envolvidos estejam com passaportes de acordo com a atividade crítica e está na validade.

SEGURANÇA:

Analisar cenário da atividade e confirmar se a art contempla todos os riscos e as medidas de controles;

Realizar a leitura da art antes de iniciar a tarefa;

Verificar se as pts estão devidamente identificadas conforme o cenário da atividade e solicitar/emitir as aplicáveis;

Inspecionar toda as ferramentas e equipamento que serão utilizados na atividade

Aplicando check list exigido;

Nota 1:

A utilização da om não desobrigar a elaboração da art, pts e check-list.

Garantir o 5s funcional e correto segregação dos resíduos gerados.

Acionar cadeia de ajuda sempre que necessário.

ORIENTAÇÃO DE ERGONOMIA:

Até 20kg = Posso carregar sozinho

De 21kg até 40kg = Só posso carregar em dupla

Acima de 40kg = Só posso carregar usando dispositivo auxiliar

Evitar adoção de posturas inadequadas (inclinação anterior do tronco, flexão de membros inferiores-agachamento, movimentação dos membros superiores acima dos ombros) e movimentos bruscos. Quando possível adote pausas de 10 a 15 minutos para descanso

MEIO AMBIENTE:

TAG: EP06

DESCRIÇÃO: FAZER ESTAIAMENTO/TRAVAMENTO CIL ELEV T

Atender a legislação e as normas internas da Vale.

Nota 1: antes de iniciar a atividade verificar se possuem caçambas de resíduos, tambores ou coletores identificados para condicionamento de resíduo.

Nota 2: verificar se os produtos químicos a serem aplicados nos equipamentos estão devidamente acondicionados (bandeja de contenção, paletes, etc...). E as FISPQS disponíveis.

Nota 3: checar disponibilidade de kit de emergência ambiental.

Para inspeções de ferramentas e acessórios seguir conforme PRO's e outras documentações referente a atividade:

PRO-025195 # Diretrizes para Realizar Inspeção Cor do Mês

PRO-039979 # Procedimento da Integrado VP Operações para Içamento de Carga - RAC 05

0030	EXE050	BLOQUEIO DO EQUIPAMENTO
------	--------	-------------------------

BLOQUEIO DO EQUIPAMENTO

Operação/Elétrica - Realizar etiquetamento e bloqueio primário do equipamento, conforme Matriz de Bloqueio da área de acordo com o PRO 031281 # Porto Norte

Manutenção - Realizar etiquetamento e bloqueio centralizado do equipamento conforme Matriz de Bloqueio da área de acordo com o PRO 031281 # Porto Norte

0040	EXE050	REQUISIÇÃO DE MATERIAIS
------	--------	-------------------------

0041	EXE050	ORÇAMENTO ANDAIME
------	--------	-------------------

0070	EXE050	FERRAMENTAS
------	--------	-------------

FERRAMENTAS

APENAS FERRAMENTAS COM A COR PERMITIDA DO MÊS PODEM SER UTILIZADAS.

VERDE: JANEIRO/MAIO/SETEMBRO.

AMARELO: FEVEREIRO/JUNHO/OUTUBRO.

AZUL: MARÇO/JULHO/NOVEMBRO.

VERMELHO: ABRIL/AGOSTO/DEZEMBRO.

PRIORIZAR: 1-ELÉTRICAS; 2-HIDRÁULICAS; 3-PNEUMÁTICAS;

4-MANUAL/IMPACTO;

FERRAMENTAS:

CAIXA DE FERRAMENTAS COMPLETA PARA MECANICO

CINTOS DE SEGURANÇA

TAVA QUEDAS RETRÁTIL PARA ANCORAGEM DE CINTOS

MÁQUINA DE SOLDA 440V

CONJUNTO OXICORTE

ESMERILHADEIRA

MARRETA

ESPINA

CABO DE AÇO

TALHA

MANILHAS

TIFOR



ORDEM DE MANUTENÇÃO

202602362916

TAG: EP06

DESCRIÇÃO: FAZER ESTAIAMENTO/TRAVAMENTO CIL ELEV T

0090	CAMINHÃO	CAMINHÃO MUNCK
------	----------	----------------

0140	EXE050	ORIENTAÇÃO DE LIMPEZA PARA TAREFA
------	--------	-----------------------------------

ORIENTAÇÃO DE LIMPEZA PARA TAREFA

LIMPEZA:(X)SIM ()NÃO - Obs.: LIMPEZA NA BASE DO REDUTOR./ EFETUAR ACESSO A PARTE INFERIOR DO REDUTOR.

NIVELAMENTO DE TERRENO:()SIM (X)NÃO - Obs.:

DRENAGEN/SUCÇÃO:(X)SIM ()NÃO - Obs.: NA PARTE DA BASE DE CONCRETO DE FIXAÇÃO DO REDUTOR, TEM ACUMULO DE AGUA.

0150	EXE050	PASSO A PASSO TAREFA
------	--------	----------------------

PASSO A PASSO TAREFA

FAZER ESTAIAMENTO/TRAVAMENTO CILINDRO DA ELEVAÇÃO DA LANÇA EP06

Passo a passo

Montagem da escoramento para Substituição do cilindro da lança

- Bloqueio da máquina 1h
- Instalacao do tifor ou talha para Descer as vigas 2.0h
- Corte do olhal para descer a viga 1.0h
- Corte do guarda corpo da passarela passagem da viga 1.0h
- Montagem do tubo rol provisório na passarela 1.0h
- Descer a viga até fazer o nivelamento com a viga inferior 4.0h
- Desbloqueio da lança 1.0h
- Descer a elevação da máquina até nivela com viga inferior que permite solda 2.0h (apoio vale)
- Montagem da bancada de andaime 3.0h
- Solda da vigas 8.0h
- Liberar para fazer manutenção no cilindro ou descontar (Vale)
- Desmontagem do escoramento.(Verificar quando a vale vai terminar a manutenção no cilindro da lança).
- Corte das vigas 2.0h
- Limpeza mecânica 2h0
- Desbloqueio da lança 1h0
- Elevar a lança para passar da viga de escoramento 1.0h vale
- Bloqueio da lança 1.0h
- Subir a viga para trava 4.0h
- Solda do olhais no suporte de sustentação da viga 4.0h
- Montagem do guarda corpo da passarela 2.0h
- Solda 2.0h
- Retoque de pintura 1h0
- Desmontagem da bancada de andaime 3.0h

0151	EXE050	DESBLOQUEAR EQUIPAMENTO
------	--------	-------------------------



TAG: EP06

DESCRIÇÃO: FAZER ESTAIAMENTO/TRAVAMENTO CIL ELEV T

DESBLOQUEAR EQUIPAMENTO

Manutenção - retirar etiquetamento e bloqueio centralizado do equipamento. Conforme Matriz de Bloqueio da área de acordo com o PRO 031281 # Porto Norte

Operação/elétrica - retirar etiquetamento e bloqueio primário do equipamento. Conforme Matriz de Bloqueio da área de acordo com o PRO 031281 # Porto Norte

0481	EXE050ME	S40 FAZER ESTAIAMENTO/TRAVAMENTO CIL ELE
0491	EXE050SO	S40 FAZER ESTAIAMENTO/TRAVAMENTO CIL ELE
0501	EXE050CA	S40 FAZER ESTAIAMENTO/TRAVAMENTO CIL ELE
0571	EXE050ME	S40 FAZER ESTAIAMENTO/TRAVAMENTO CIL ELE

S40 FAZER ESTAIAMENTO/TRAVAMENTO CIL ELE

SEMANA 32 (04/08/2025 A 10/08/2025): ATIVIDADE CONCLUÍDA PELA EMPRESA PLAMONT ENGENHARIA.

A PLAMONT ENGENHARIA INFORMA QUE REFERENTE A ATIVIDADE DE ESTAIAMENTO/TRAVAMENTO DO CIL ELEV FOI CONCLUÍDA,CLASSIFICADA COMO EXTRA (PO) A SOLICITAÇÃO DO CLIENTE VALE. INFORMAMOS AINDA QUE O EFETIVO FOI REALOCADO DA EP05 DEVIDO À POSTERGAÇÃO DA PARADA DO EQUIPAMENTO.

ELEMENTO DE FIXAÇÃO

QTD: 12 PARAFUSOS 3/4"x2"1/2"

DESCRIÇÃO DETALHADA DA ORDEM

FAZER ESTAIAMENTO/TRAVAMENTO CIL ELEV TROCA DA TUBULAÇÃO DE ELEVACAO DO CILINDRO DA LANÇA CONFORME PROCEDIMENTO

TAG: EP06

DESCRIÇÃO: FAZER ESTAIAMENTO/TRAVAMENTO CIL ELEV T

RETORNO DA ATIVIDADE

Houve desvio? () Sim () Não

Material	Método	Mão de Obra	Equipamento
() Sobra de Material	() Falha de Planejamento	() Falha Mão de Obra	() Falha Ferramenta
() Falta Material	() Tempo de Atividade	() Mão de Obra não Treinada	() Equipamento Auxiliar
	() Falta Documento Técnico		

Outros Desvios: