



TAG: TR2602

DESCRIÇÃO: TME-SUBS/TELHAS/ REPOR.TR2602

INFORMAÇÕES DE ART PTS

Nº da ART de planejamento:

141603, 160212, 75069, 75101, 75107, 75115, 75116

Nº do(s) PRO(s):

() Atividade Prioritária

Riscos da PTS:

() NÃO NECESSITA PTS

() PTS DEVE SER REALIZADA APENAS EM CAMPO

(X) RAC1 - TRABALHO EM ALTURA (ANEXO 1 OU CRM)

() RAC4 - BLOQUEIO, IDENTIFICAÇÃO E ZERO ENERGIA (ANEXO 4)

() RAC5 - IÇAMENTO DE CARGA (ANEXO 5 OU CRM)

() RAC6 - ESPAÇO CONFINADO (ANEXO 6)

() RAC8 - TRABALHO EM TALUDES (ANEXO 8A OU CRM)

() RAC8 - ESCAVAÇÃO (ANEXO 8B OU CRM)

() RAC10 - TRABALHO EM ELETRICIDADE (ANEXO 10 OU CRM)

(X) RAC12 - TRABALHO A QUENTE (ANEXO 12 OU CRM)

() RAC13 - ABERTURA DE LINHAS E EQUIPAMENTOS (ANEXO 13 OU CRM)

() HIDROJATEAMENTO (ANEXO 17 OU CRM)

Observação:

INFORMAÇÕES GERAIS DA ORDEM

	Manutenção Condicional	Liberado para execução
Status de Sistema: LIB CAPC CCOP DMNV IMPA SCDM SKKP	Status de Usuário: EXEC VPTS	
Tipo de atividade: Reparo (RPR)	Condição de operação: Qualquer Condição	
Data programada início: 17/09/2026	Data programada fim: 27/09/2026	
CT Responsável: Líder de Terceiros / Vendor Leader	Desc CT Resp.: TURMA TERCEIRA MANUT TELHAS PORTO NORTE	

INFORMAÇÕES DO EQUIPAMENTO

	Ativo Crítico: ()Sim (X)Não	Prioridade A
Descrição (Planta): Ponta da Madeira:PRT:1001 (1068)	Fonte radioativa: Não	
Local Inst.: POMA-PPR-EMB-TRANS-TR2602	TRANSPORTADOR DE CORREIA 2602	
Local Inst. Superior: POMA-PPR-EMB-TRANS	TRANSPORTADORES	

INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE (PM01)

Op.	Descrição	Centro Trabalho	Quant.	Dur.	Hh Prev.	Semana Prog.
0170	IE-MANUTENÇÃO EM COBERTURAS	EXE070TL	6	7.1	42.6	
0180	IE-MANUTENÇÃO EM COBERTURAS	EXE070TL	6	7.1	42.6	
0210	S39-TME-SUBS/TELHAS/ REPOR.TR2602	EXE070TL	8	7.1	56.8	
0220	S39-TME-SUBS/TELHAS/ REPOR.TR2602	EXE070MA	8	7.1	56.8	
0230	S39-TME-SUBS/TELHAS/ REPOR.TR2602	EXE070TL	8	7.1	56.8	
0240	S39-TME-SUBS/TELHAS/ REPOR.TR2602	EXE070MA	8	7.1	56.8	

TAG: TR2602

DESCRIÇÃO: TME-SUBS/TELHAS/ REPOR.TR2602

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DA ATIVIDADE (YPM0)

Op.	Centro Trabalho	Descrição
0010	EXE070	IE-MANUTENÇÃO EM COBERTURAS

0030	EXE070	DADOS TÉCNICOS
------	--------	----------------

0040	EXE070	FERRAMENTAS
------	--------	-------------

FERRAMENTAS

ESMERILHADEIRA, PARAFUSADEIRA ELÉTRICA, FURADEIRA ELÉTRICA, FERRAMENTAS MANUAIS, CHAVE COMBINADA, MARTELO, TESOURA.

0050	EXE070	RECURSOS
------	--------	----------

RECURSOS

GERADOR PARA APOIO NAS ATIVIDADES(CASO NECESSÁRIO);
USO DE CAMINHÃO MUNCK PARA IÇAMENTO DE ESTRUTURAS, FERRAMENTAS OU EQUIPAMENTOS AUXILIARES;
CAMINHÃO 3/4 PARA MOBILIZAÇÃO DE MATERIAIS E RECURSOS.
PLATAFORMA ELEVATÓRIA E ANDAIME.

0110	EXE070	PASSOS DA TAREFA
------	--------	------------------

PASSOS DA TAREFA

ELABORAR ART PARA A TAREFA
MOBILIZAÇÃO E PREPARAÇÃO DE MATERIAIS/FERRAMENTAS PARA O LOCAL DA TAREFA
FAZER ISOLAMENTO DO LOCAL
ABRIR PTS
BLOQUEAR AS FONTES DE ENERGIA
RETIRAR, TROCAR TELHAS COM RISCO DE QUEDA E AVARIADAS.
DESMONTAGEM DE TELHAS AVARIADAS E RISCO DE QUEDA.
MONTAGEM DE TELHAS COM AVARIADAS E RISCO DE QUEDA.
LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO LOCAL (RECOLHER E SEGREGAR EM LOCAL ADEQUADO TODO RESÍDUO GERADO DURANTE A INTERVENÇÃO)
DESMOBILIZAÇÃO DE MATERIAIS/FERRAMENTAS.
DESBLOQUEAR, TESTAR E LIBERAR PARA OPERAÇÃO

0120	EXE070	MONTAGEM/DESMONTAGEM DE ANDAIME
------	--------	---------------------------------



TAG: TR2602

DESCRIÇÃO: TME-SUBS/TELHAS/ REPOR.TR2602

MONTAGEM/DESMONTAGEM DE ANDAIME

PASSOS DA TAREFA:
ELABORAR ART PARA A TAREFA
SEPARAR E TRANSPORTAR MATERIAIS/FERRAMENTAS PARA O LOCAL DA TAREFA
FAZER ISOLAMENTO DO LOCAL
BLOQUEAR AS FONTES DE ENERGIA
ABRIR PTS
REALIZAR MONTAGEM DE ANDAIMES
AGUARDAR EXECUÇÃO DA ATIVIDADE PRIMÁRIA
REALIZAR DESMONTAGEM DE ANDAIMES
FECHAR PTS
RECOLHER E SEGREGAR EM LOCAL ADEQUADO TODO RESÍDUO GERADO DURANTE A INTERVENÇÃO
DESBLOQUEAR, TESTAR E LIBERAR PARA OPERAÇÃO

OBS: ATIVIDADE CLASSIFICADA COMO RISCO ALTO.

FERRAMENTAS/EQUIPAMENTOS:
ABRAÇADEIRAS
TUBO ROLL
MANILHAS
CABO DE AÇO
PRANCHÕES
CHAVES DE CATRACAS
MARTELO DE UNHA
ARCO DE SERRA
SERROTE
CORTE FRIO
RODAPÉ
SAPATAS
PATESCA
ROLDANA
PAU DE CARGA
CORDA
LUVA DE UNIÃO
ESCADA DEGRAU
PREGOS
CAPA DE PROTEÇÃO

0130	EXE070	PLATAFORMA ELEVATÓRIA
------	--------	-----------------------

TAG: TR2602

DESCRIÇÃO: TME-SUBS/TELHAS/ REPOR.TR2602

PLATAFORMA ELEVATÓRIA

MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA

PASSOS DA TAREFA:

ELABORAR ART PARA A TAREFA

SEPARAR E TRANSPORTAR MATERIAIS/FERRAMENTAS PARA O LOCAL DA TAREFA

FAZER ISOLAMENTO DO LOCAL

BLOQUEAR AS FONTES DE ENERGIA

ABRIR PTS

REALIZAR MOBILIZAÇÃO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA

AGUARADA EXECUÇÃO DA ATIVIDADE MECANICA

REALIZAR DESMOBILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELEVATÓRIA

FECHAR PTS

RECOLHER E SEGREGAR EM LOCAL ADEQUADO TODO RESÍDUO GERADO DURANTE A INTERVENÇÃO

DESBLOQUEAR, TESTAR E LIBERAR PARA OPERAÇÃO

OBS: ATIVIDADE CLASSIFICADA COMO RISCO ALTO.

0140	RETORNO	RETORNO DA EXECUÇÃO
------	---------	---------------------

RETORNO DA EXECUÇÃO

RECOMENDAÇÕES DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO P<(>&<)>G

ANOTAR NO LIVRO DE PASSAGEM DE TURNO A ATIVIDADE QUE FOI REALIZADA,,

FAZER REGISTRO NO RETORNO DA EXECUÇÃO A BAIXA DA OM COM OS SEGUINTE ITENS:,,

1. O SERVIÇO REALIZADO,,
2. DIFICULDADES ENCONTRADAS,,
3. FEEDBACK SE A OM ESTAVA CLARA,,
4. FEEDBACK SE O TEMPO EMPREGADO ESTAVA CONDIZENTE COM A ATIVIDADE SEM FALTA OU EXCESSOS,,
5. OPORTUNIDADES DE MELHORIA NO LOCAL DA ATIVIDADE E NO PLANEJAMENTO DA ATIVIDADE,,
6. ANOMALIAS ENCONTRADAS EM OUTROS COMPONENTES DO EQUIPAMENTO

0150	EXE070	IE-MANUTENÇÃO EM COBERTURAS
------	--------	-----------------------------

0160	EXE070	IE-MANUTENÇÃO EM COBERTURAS
------	--------	-----------------------------



TAG: TR2602

DESCRIÇÃO: TME-SUBS/TELHAS/ REPOR.TR2602

0190	EXE070	CHECK LIST_APOIOS/RECURSOS
CHECK LIST_APOIOS/RECURSOS		
CHECK LIST_APOIOS/RECURSOS		
”		
NECESSITA DE LIMPEZA NO LOCAL DA ATIVIDADE?(SIM/NÃO) - ,,		
#,,		
ATIVIDADE A SER EXECUTADA EM PARADA?(SIM/NÃO) -		
,,,,,		
NECESSÁRIO APOIO DE OUTRA DISCIPLINA?(SIM/NÃO/QUAL?) - ,,#		
”		
NECESSITA DE ANDAIME? (TIPO DE ANDAIME)? - ,,		
EQUIPAMENTOS AUXILIARES(SIM/NÃO) -		
,,#,,		
METODOLOGIA DE EXECUÇÃO(SIM/NÃO) -		
,,,,		
DESATIVAÇÃO DO CONTRAPESO?(SIM/NÃO) -		
,,,,#,,		
NECESSÁRIO INTERDIÇÃO DE VIA?(SIM/NÃO) - ,,,,#,,		
0200	EXE070	RETORNO DA EXECUÇÃO ATIVIDADE

DADOS DA NOTA

Nº Nota	Descrição Curta	Local de Instalação	Prioridade	DT Conc	CT Trabalho
202600028359	TME-SUBS/TELHAS/ REPOR.TR2602	POMA-PPR-EMB-TRANS-TR2602	2 - Média	30/12/2026	EXE070

DESCRIÇÃO DETALHADA DA ORDEM

TME-SUBS/TELHAS/ REPOR.TR2602
06.01.2026 15:38:31 UTC-3 (C0680683) LEANDRO LIMA_CONTR
REALIZADO INSPEÇÃO NO TAPAMENTO LATEL DO TR-326K-02 DE ACORDO COM PLANO SISTEMÁTICO.

DIAGNÓSTICO:

IDENTIFICADO DEFORMAÇÕES CLASSE DE DEGRADAÇÃO CD-04 NAS TELHAS (TAPAMENTO LATERAL LADO DIREITO).

RECOMENDAÇÃO:

SUBSTITUIR/ REPOR TELHAS TRAPEZOIDAIS DO TAPAMENTO LATERAL LADO DIREITO:

BLZ: 246/247/248/249/250/251/252/253/254/255/256/257/258/259.

TOTAL: 98.TELHAS.

ENTRA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE, COFORME O MAPA DE PARADA.



TAG: TR2602

DESCRIÇÃO: TME-SUBS/TELHAS/ REPOR.TR2602

REALIZAR SS APÓS A EXECUÇÃO.

OBS: FOTOS EM ANEXO.

* Registro Origem - 202600039845

TAG: TR2602

DESCRIÇÃO: TME-SUBS/TELHAS/ REPOR.TR2602

RETORNO DA ATIVIDADE

Houve desvio? () Sim () Não

Material

() Sobra de Material

() Falta Material

Método

() Falha de Planejamento

() Tempo de Atividade

() Falta Documento Técnico

Mão de Obra

() Falha Mão de Obra

() Mão de Obra não Treinada

Equipamento

() Falha Ferramenta

() Equipamento Auxiliar

Outros Desvios: