

TAG: TR1413-AC1

DESCRIÇÃO: ME-REPOR.TR-1413.

INFORMAÇÕES DE ART PTS
Nº da ART de planejamento:

D 75107, ID 90887, ID 75101, ID 75069, ID141603, ID 75070

Nº do(s) PRO(s):
() Atividade Prioritária
Riscos da PTS:
☐ NÃO NECESSITA PTS

☐ PTS DEVE SER REALIZADA APENAS EM CAMPO

☒ RAC1 - TRABALHO EM ALTURA (ANEXO 1 OU CRM)

☒ RAC4 - BLOQUEIO, IDENTIFICAÇÃO E ZERO ENERGIA (ANEXO 4)

☐ RAC5 - IÇAMENTO DE CARGA (ANEXO 5 OU CRM)

☐ RAC6 - ESPAÇO CONFINADO (ANEXO 6)

☐ RAC8 - TRABALHO EM TALUDES (ANEXO 8A OU CRM)

☐ RAC8 - ESCAVAÇÃO (ANEXO 8B OU CRM)

☐ RAC10 - TRABALHO EM ELETRICIDADE (ANEXO 10 OU CRM)

☒ RAC12 - TRABALHO A QUENTE (ANEXO 12 OU CRM)

☐ RAC13 - ABERTURA DE LINHAS E EQUIPAMENTOS (ANEXO 13 OU CRM)

☐ HIDROJATEAMENTO (ANEXO 17 OU CRM)

Observação:
INFORMAÇÕES GERAIS DA ORDEM

	Manutenção Condicional	Liberado para execução
Status de Sistema: LIB IMPR CAPC CCOP DMNV SCDM	Status de Usuário: EXEC VPTS	
Tipo de atividade: Troca (RPL)	Condição de operação: Parada Desenergizada	
Data programada início: 10/09/2026	Data programada fim: 16/09/2026	
CT Responsável: EXE070	Desc CT Resp.: TURMA TERCEIRA MANUT TELHAS PORTO NORTE	

INFORMAÇÕES DO EQUIPAMENTO

	Ativo Crítico: ☐ Sim ☒ Não	Prioridade C
Descrição (Planta): Ponta da Madeira:PRT:1001 (1068)	Fonte radioativa: Não	
Local Inst.: POMA-PPR-EMB-TRANS-TR1413-AC1	ACIONAMENTO TR1413	
Local Inst. Superior: POMA-PPR-EMB-TRANS-TR1413	TRANSPORTADOR DE CORREIA 1413	

INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE (PM01)

Op.	Descrição	Centro Trabalho	Quant.	Dur.	Hh Prev.	Semana Prog.
0170	S38 TME-REPOR.TR-1413.	EXE070MA	4	9.2	36.8	
0180	S38 TME-REPOR.TR-1413.	EXE070MA	4	9.2	36.8	
0200	S38 TME-REPOR.TR-1413.	EXE070TL	8	9.2	73.6	
0210	S38 TME-REPOR.TR-1413.	EXE070MA	8	9.2	73.6	
0220	S38 TME-REPOR.TR-1413.	EXE070MA	8	9.2	73.6	
0230	S38 TME-REPOR.TR-1413.	EXE070TL	4	9.2	36.8	
0240	S38 TME-REPOR.TR-1413.	EXE070MA	4	9.2	36.8	

TAG: TR1413-AC1

DESCRIÇÃO: ME-REPOR.TR-1413.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DA ATIVIDADE (YPM0)

Op.	Centro Trabalho	Descrição
-----	-----------------	-----------

0010	EXE070	IE-MANUTENÇÃO EM COBERTURAS
------	--------	-----------------------------

0030	EXE070	DADOS TÉCNICOS:
------	--------	-----------------

0040	EXE070	FERRAMENTAS
------	--------	-------------

FERRAMENTAS

ESMERILHADEIRA, PARAFUSADEIRA ELÉTRICA, FURADEIRA ELÉTRICA, FERRAMENTAS MANUAIS, CHAVE COMBINADA, MARTELO, TESOURA.

0050	EXE070	RECURSOS
------	--------	----------

RECURSOS

GERADOR PARA APOIO NAS ATIVIDADES(CASO NECESSÁRIO);

USO DE CAMINHÃO MUNCK PARA IÇAMENTO DE ESTRUTURAS, FERRAMENTAS OU EQUIPAMENTOS AUXILIARES;

CAMINHÃO 3/4 PARA MOBILIZAÇÃO DE MATERIAIS E RECURSOS.

PLATAFORMA ELEVATÓRIA E ANDAIME.

0110	EXE070	PASSOS DA TAREFA:
------	--------	-------------------

PASSOS DA TAREFA:

01-ELABORAR ART PARA A TAREFA

02-MOBILIZAÇÃO E PREPARAÇÃO DE MATERIAIS/FERRAMENTAS PARA O LOCAL DA TAREFA

03-FAZER ISOLAMENTO DO LOCAL NO RAIO DE AÇÃO DA ATIVIDADE

04-ABRIR PTS DA ATIVIDADE

05-BLOQUEAR AS FONTES DE ENERGIA

06-AGUARDAR MONTAGEM DE ANDAIME SE NECESSÁRIO.

07-RETIRAR, TROCAR TELHAS COM RISCO DE QUEDA E AVARIADAS.

08-DESMONTAGEM DE TELHAS AVARIADAS E RISCO DE QUEDA.

09-MONTAGEM DE TELHAS COM AVARIADAS E RISCO DE QUEDA.

10-LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO LOCAL (RECOLHER E SEGREGAR EM LOCAL ADEQUADO TODO RESÍDUO GERADO DURANTE A INTERVENÇÃO)

11-DESMOBILIZAÇÃO/5S DE MATERIAIS/FERRAMENTAS.

12 DESBLOQUEAR, TESTAR E LIBERAR PARA OPERAÇÃO

0120	EXE070	MONTAGEM/DESMONTAGEM DE ANDAIME
------	--------	---------------------------------



TAG: TR1413-AC1

DESCRIÇÃO: ME-REPOR.TR-1413.

MONTAGEM/DESMONTAGEM DE ANDAIME

PASSOS DA TAREFA:

ELABORAR ART PARA A TAREFA

SEPARAR E TRANSPORTAR MATERIAIS/FERRAMENTAS PARA O LOCAL DA TAREFA

FAZER ISOLAMENTO DO LOCAL

BLOQUEAR AS FONTES DE ENERGIA

ABRIR PTS

REALIZAR MONTAGEM DE ANDAIMES

AGUARDAR EXECUÇÃO DA ATIVIDADE PRIMÁRIA

REALIZAR DESMONTAGEM DE ANDAIMES

FECHAR PTS

RECOLHER E SEGREGAR EM LOCAL ADEQUADO TODO RESÍDUO GERADO DURANTE A INTERVENÇÃO

DESBLOQUEAR, TESTAR E LIBERAR PARA OPERAÇÃO

OBS: ATIVIDADE CLASSIFICADA COMO RISCO ALTO.

FERRAMENTAS/EQUIPAMENTOS:

ABRAÇADEIRAS

TUBO ROLL

MANILHAS

CABO DE AÇO

PRANCHÕES

CHAVES DE CATRACAS

MARTELO DE UNHA

ARCO DE SERRA

SERROTE

CORTE FRIO

RODAPÉ

SAPATAS

PATESCA

ROLDANA

PAU DE CARGA

CORDA

LUVA DE UNIÃO

ESCADA DEGRAU

PREGOS

CAPA DE PROTEÇÃO

0130	EXE070	PLATAFORMA ELEVATÓRIA
------	--------	-----------------------

TAG: TR1413-AC1

DESCRIÇÃO: ME-REPOR.TR-1413.

PLATAFORMA ELEVATÓRIA

MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA

PASSOS DA TAREFA:

ELABORAR ART PARA A TAREFA

SEPARAR E TRANSPORTAR MATERIAIS/FERRAMENTAS PARA O LOCAL DA TAREFA

FAZER ISOLAMENTO DO LOCAL

BLOQUEAR AS FONTES DE ENERGIA

ABRIR PTS

REALIZAR MOBILIZAÇÃO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA

AGUARDA EXECUÇÃO DA ATIVIDADE MECANICA

REALIZAR DESMOBILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELEVATÓRIA

FECHAR PTS

RECOLHER E SEGREGAR EM LOCAL ADEQUADO TODO RESÍDUO GERADO DURANTE A INTERVENÇÃO

DESBLOQUEAR, TESTAR E LIBERAR PARA OPERAÇÃO

OBS: ATIVIDADE CLASSIFICADA COMO RISCO ALTO.

0140	RETORNO	RETORNO DA EXECUÇÃO
------	---------	---------------------

RETORNO DA EXECUÇÃO

RECOMENDAÇÕES DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO P<(>&<)>G

ANOTAR NO LIVRO DE PASSAGEM DE TURNO A ATIVIDADE QUE FOI REALIZADA,,

FAZER REGISTRO NO RETORNO DA EXECUÇÃO A BAIXA DA OM COM OS SEGUINTE ITENS:,,

1. O SERVIÇO REALIZADO,,
2. DIFICULDADES ENCONTRADAS,,
3. FEEDBACK SE A OM ESTAVA CLARA,,
4. FEEDBACK SE O TEMPO EMPREGADO ESTAVA CONDIZENTE COM A ATIVIDADE SEM FALTA OU EXCESSOS,,
5. OPORTUNIDADES DE MELHORIA NO LOCAL DA ATIVIDADE E NO PLANEJAMENTO DA ATIVIDADE,,
6. ANOMALIAS ENCONTRADAS EM OUTROS COMPONENTES DO EQUIPAMENTO

0150	EXE070TL	S38 TME-REPOR.TR-1413.
------	----------	------------------------

0160	EXE070TL	S38 TME-REPOR.TR-1413.
------	----------	------------------------



ORDEM DE MANUTENÇÃO

202603476693

TAG: TR1413-AC1

DESCRIÇÃO: ME-REPOR.TR-1413.

0190	EXE070TL	S38 TME-REPOR.TR-1413.
------	----------	------------------------

S38 TME-REPOR.TR-1413.

”
NECESSITA DE LIMPEZA NO LOCAL DA ATIVIDADE?(SIM/NÃO) - ,,
#,,
ATIVIDADE A SER EXECUTADA EM PARADA?(SIM/NÃO) -
””””
NECESSÁRIO APOIO DE OUTRA DISCIPLINA?(SIM/NÃO/QUAL?) - ,,#
”
NECESSITA DE ANDAIME? (TIPO DE ANDAIME)? - ,,

EQUIPAMENTOS AUXILIARES(SIM/NÃO) -
,,#,,
METODOLOGIA DE EXECUÇÃO(SIM/NÃO) -
”””
DESATIVAÇÃO DO CONTRAPESO?(SIM/NÃO) -
,,,#,,
NECESSÁRIO INTERDIÇÃO DE VIA?(SIM/NÃO) - ,,,,#,,

0250	RETORNO	RETORNO DA EXECUÇÃO
------	---------	---------------------

DADOS DA NOTA

Nº Nota	Descrição Curta	Local de Instalação	Prioridade	DT Conc	CT Trabalho
202601205703	TME-REPOR.TR-1413.	POMA-PPR-EMB-TRANS-TR1413-AC1	2 - Média	06/07/2027	EXE070

DESCRIÇÃO DETALHADA DA ORDEM

ME-REPOR.TR-1413.

06.07.2026 15:02:23 UTC-3 (C0680683) LEANDRO LIMA_CONTR

DIAGNÓSTICO:

IDENTIFICADA AUSÊNCIA DE 05 UNIDADES DE TELHAS METÁLICAS DO TIPO TRAPEZOIDAL NA COBERTURA DO TRANSPORTADOR DE CORREIA TR-314K-13, LO

CALIZADO NA REGIÃO DO ACIONAMENTO, CONFORME ANEXO. É IMPORTANTE FRISAR QUE A COBERTURA POR TELHAS METÁLICAS DO TIPO TRAPEZOIDAIS E TRANSPORTADORES DE CORREIAS É UM INVESTIMENTO ESTRATÉGICO FUNDAMENTAL PARA GARANTIR A EFICIÊNCIA OPERACIONAL, SEGURANÇA E PROTEÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS. POIS, O FECHAMENTO ATUA DIRETAMENTE COMO BARREIRA FÍSICA DURÁVEL QUE PROTEGE COMPONENTES VITAIS E O MATERIAL TRANSPORTADO CONTRA INTEMPÉRIES E AGENTES AGRESSIVOS EXTERNOS CONTRA AS ESTRUTURAS DO EQUIPAMENTO.

RECOMENDAÇÃO:

CONFORME O DIAGNÓSTICO, É NECESSÁRIA A REALIZAÇÃO DA INSTALAÇÃO DE 05 UNIDADES DE TELHAS METÁLICAS TRAPEZOIDAIS PARA GARANTIR AS PROTEÇÕES NECESSÁRIAS PARA O EQUIPAMENTO CONTRA AGENTES AGRESSIVOS E AGENTES EXTERNOS CONTRA O MATERIAL TRANSPORTADO, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO E COM AS NORMAS ABNT NBR 13742; ABNT NBR 13862; ABNT NBR 6177; PNR-000047; PNR-000048; PNR-000037.

OBSERVAÇÃO 1: REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DOS ELEMENTOS NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE, EM ACORDO COM O MAPA DE PARADA.

OBSERVAÇÃO 2: REALIZAR 5S APÓS A EXECUÇÃO DA ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO.

OBSERVAÇÃO 3: FOTOS EM ANEXO.

* Registro Origem - 202603309916



TAG: TR1413-AC1

DESCRIÇÃO: ME-REPOR.TR-1413.

RETORNO DA ATIVIDADE

Houve desvio? () Sim () Não

Material

- () Sobra de Material
- () Falta Material

Método

- () Falha de Planejamento
- () Tempo de Atividade
- () Falta Documento Técnico

Mão de Obra

- () Falha Mão de Obra
- () Mão de Obra não Treinada

Equipamento

- () Falha Ferramenta
- () Equipamento Auxiliar

Outros Desvios: